R.A. 5 "Sicignano – Potenza"

Tipologia di intervento	Importo (euro)	Consegna all'impresa	Avanzamento lavori	Ultimazione prevista	Impresa esecutrice
Riparazioni di travi precompresse	775.794,98	03/07/2018	8,82%	23/06/2019	Ati Peluso Costr Pelcar srl – G Costr. Coop. – Giugliano Costr. metal
Completamento della m.s. per il ripristino strutturale degli impalcati	6.319.170,04	14/05/2015	60,08%	In corso di ridefinizione	Ati Tirreno bit. Srl + Fidia srl + Ital srl
Lavori straordinari per nuove costruzioni	22.548.718,24	02/10/2018	2,84%	In corso di ridefinizione	Ati cons. st. Grandi Lav. Scrl + Giacov. Impr. Pietro Cidonio spa + Technital s
VARIANTE TITO- BRIENZA: lav.straordinari nuove costruzioni	78.837.959,42	15/11/2017	0,95%	In corso di ridefinizione	Intercantieri Vittadello spa

SS 407 "Basentana"

Tipologia di intervento	Importo (euro)	Consegna all'impresa	Avanzamento lavori	Ultimazione prevista	Impresa esecutrice
Demolizione e ricostruzione impalcati.	546.926,16	03/07/2018	0,00%	27/06/2019	Ati Peluso Costr Pelcar srl- G Costr. Coop Giugliano Costr.Metal
Riparazioni locali strutture viadotti [km 11.358 al km16.143]	420.001,30	24/04/2018	97,71%	09/11/2018	G. Costruzioni Generali srl
Risanamento locale delle strutture [km16,000 al 22,000]	662.883,11	06/08/2018	18,21%	01/02/2019	Leone srl
Consolidamento e protezione delle fondazioni	1.176.560,46	25/06/2018	3,91%	21/03/2019	Consorzio Stabile Marc Polo s.c.a.r.
Risanamento locale delle strutture [km 22,000 al km 28,000]	672.260,27	13/07/2018	7,01%	11/03/2019	Scivoletto geom. Giulio
Completamento del consolidamento delle fondazioni	960.422,09	17/04/2018	46,45%	09/01/2019	ATI La Ma.Gi.A. sas + Meridion. Costr.
Spartitraffico	5.678.000,01	In fase di gara d'appalto	-	-	-

S.S. 658 "Potenza – Melfi"

Tipologia di intervento	Importo (euro)	Consegna all'impresa	Avanzamento lavori	Ultimazione prevista	Impresa esecutrice
Lavori straordinari per nuove costruzioni	19.074.157,78	14/09/2015	9,34%	In corso di ridefinizione	Ati Tecnis spa – sintec spa – Aleandri spa
Lavori di manutenzione straordinaria	1.473.420,98	03/07/2018	0,28%	In corso di ridefinizione	Ati Peluso costr. – Pelcar srl – G Costr. Coop. – Giugliano Costr. Metalliche srl

S.S. 655 "Bradanica"

L'avanzamento dei lavori è del 95%, è in corso un rallentamento nella realizzazione dell'ultimo viadotto ed è in corso la verifica della perizia di variante.

<u>Basento-Bradano – Attrezzamento G</u>

Tipologia di intervento	Importo (euro)	Consegna all'impresa	Avanzamento lavori	Ultimazione prevista	Impresa esecutrice
Completamento schema idrico	58.868.201,52	02/05/2017	-	19/08/2019	D'Agostino Angelo Antonio Costr. srl

Linea Ferroviaria

Tipologia di intervento	Importo (euro)	Consegna all'impresa	Avanzamento lavori	Impresa esecutrice
Completamento linea ferroviara	210.000.000,00	Secondo semestre 2019	Attualmente è in corso il progetto di fattibilità	RFI
Riqualificazione linea Potenza- Salerno (tratta Potenza Battipaglia)	30.000.000,00	Primo semestre 2019	Attualmente è in corso la fase di progettazione	RFI